

Protokollauszug der Gemeinderatssitzung  
vom 3. April 2019

- 
- 48                    **Ersatz Wasserleitung Dorfstrasse, Wölflihuus-Leuenbuelweg / Genehmigung**  
                         **Schlussabrechnung**  
705.1                **Leitungsanlagen Bau und Unterhalt**

### **Orientierung**

Für die anstehende Gesamtanierung der Dorfstrasse durch den Kanton Solothurn sind die kommunalen Werkleitungen vorgängig zu sanieren. Wie geplant wurde die Wasserleitung im westlichen Bereich der Dorfstrasse vom Wölflihuus bis zum Leuenbuelweg saniert. In diesem Bereich war die Wasserleitung zum Teil über hundertjährig und musste ersetzt werden. Die Wasserleitung Wölflihuus bis Leuenbuelweg (Knoten 2 bis 5) wurde mit einem PE Rohr mit NW 125 mm ausgeführt und ist ca. 490 m lang. Das Büro BSB, Oensingen hat dazu einen Kostenvoranschlag mit Gesamtkosten von Fr. 412'000.-- erstellt. Die Gemeindeversammlung vom 30.06.2016 hat den benötigten Ausführungskredit von Fr. 412'000.-- für den Ersatz dieser Wasserleitung genehmigt. Die Arbeiten wurden wie vorgesehen ausgeführt.

### *Schlussabrechnung*

Mit Datum vom 06.12.2018 legt das Büro BSB die Schlussabrechnung für den Ersatz dieser Wasserleitung vor. Die Abrechnung schliesst mit Gesamtkosten von Fr. 393'946.50 ab und stimmt mit der Gemeindebuchhaltung überein.

Die Solothurnische Gebäudeversicherung hat an die Kosten für den Ersatz der Wasserleitung einen Beitrag von Fr. 39'571.-- vergütet. Dieser Betrag ist in der Abrechnung aufgrund des Bruttoprinzips nicht eingerechnet.

Im genannten Abschnitt konnten auch gleichzeitig vier private Hausanschlussleitungen neu erstellt werden. Diese Kosten im Gesamtbetrag von Fr. 16'300.-- wurden den Eigentümern direkt in Rechnung gestellt.

### **Beschluss**

Der Gemeinderat genehmigt die von der Tiefbaukommission vorgelegten Schlussabrechnung für den Ersatz der Wasserleitung Dorfstrasse Wölflihuus bis Leuenbuelweg mit Gesamtkosten von Fr. 393'946.50 einstimmig. Diese wird der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2019 zur Kenntnisnahme präsentiert.

Protokollauszug an:

- TBK
- Bauverwaltung
- Kanzlei (zur Bereitstellung EGV 13.06.2019)
- Verwaltungsleitung